

BEGINSELDOCUMENT

ACTIEF BODEMBEHEER DE KEMPEN

PARTIJEN:

1. **DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER**, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te 's-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. J.A. Suurland, hierna te noemen: **de Minister**;
 2. **DE PROVINCIE NOORD-BRABANT**, waarvan de zetel is gevestigd te 's-Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. L.H.J. Verheijen, hierna te noemen: **de Provincie Noord-Brabant**;
 3. **DE PROVINCIE LIMBURG**, waarvan de zetel is gevestigd te Maastricht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. C.E.M. de Waal, hierna te noemen: **de Provincie Limburg**;
- de sub (2) en (3) genoemde partijen, hierna gezamenlijk te noemen: **de Provincies**;
4. **GEMEENTE BERGEIJK**, waarvan de zetel is gevestigd te Bergeijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.P.M. van Ham;
 5. **GEMEENTE CRANENDONCK**, waarvan de zetel is gevestigd te Budel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A. Jorritsma;
 6. **GEMEENTE HEEZE-LEENDE**, waarvan de zetel is gevestigd te Heeze, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.J.W. Klap;
 7. **GEMEENTE WEERT**, waarvan de zetel is gevestigd te Weert, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. C.J.J.S. Majoor;
- de sub (4) tot en met (7) genoemde partijen, hierna gezamenlijk te noemen: **de Gemeenten**;
8. **WATERSCHAP DE DOMMEL**, waarvan de zetel is gevestigd te Boxtel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. A.J.A.M. Segers;

9. **WATERSCHAP PEEL- EN MAASVALLEI**, waarvan de zetel is gevestigd te Venlo, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.T. Cornelissen;
10. **ZUIVERINGSCHAP LIMBURG**, waarvan de zetel is gevestigd te Roermond, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. H.A. van Alderwegen;

de sub (8) tot en met (10) genoemde partijen hierna gezamenlijk te noemen:
de Water(kwaliteits)beheerders

OVERWEGENDE:

- (1) dat de geografische regio de Kempen deel uitmaakt van een omvangrijk aaneengesloten gebied met bodemverontreiniging met zware metalen, zoals zink, cadmium, lood en arseen, welke verontreiniging direct of indirect het gevolg is van de bedrijfsactiviteiten van (voormalige) in Nederland en België gevestigde zinkertsverwerkende bedrijven;
- (2) dat de ligging van het sub (1) bedoelde gebied is weergegeven op de kaart welke als **bijlage 1** aan deze overeenkomst is gehecht;
- (3) dat het sub (1) bedoelde gebied wordt beschouwd als het grootste aaneengesloten gebied met bodemverontreiniging in Nederland;
- (4) dat de sub (3) bedoelde bodemverontreiniging bij brief van 10 april 1987 (kenmerk 1037408) van de Minister is erkend als een definitief omvangrijk geval van verontreiniging;
- (5) dat de Minister Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant bij brief van 19 oktober 1989 (kenmerk 1779439) heeft meegedeeld de sanering van de verontreinigde waterbodem van De Dommel tussen Eindhoven en Boxtel als onderdeel van "het project Zware metalen verontreiniging in De Kempen" aan te merken;
- (6) dat de Provincies eind jaren '80 plannen hebben ontwikkeld om tot een integrale, stapsgewijze aanpak van de verontreiniging te komen, welke plannen gelet op het toen geldende beleid en gelet op de omvang en de complexiteit van de verontreiniging zijn gestagneerd;
- (7) dat de Minister mede op verzoek van Gedeputeerde Staten van de Provincies bij brief van 17 oktober 1995 (kenmerk: DBO 04995015) aan de Technische Commissie Bodembescherming advies over de aanpak van de verontreiniging heeft gevraagd;

- (8) dat de Technische Commissie Bodembescherming naar aanleiding van het sub (7) bedoelde verzoek op 15 januari 1997 het advies "Aanpak bodemverontreiniging in de Kempen" heeft opgesteld, hetwelk als **biilage 2** aan deze overeenkomst is gehecht;
- (9) dat in het TCB-advies een gedegen aanzet wordt gegeven voor een hernieuwde aanpak van de verontreiniging door middel van zogenaamd Actief bodembeheer, een en ander zoals nader in het TCB-advies omschreven;
- (10) dat in 1997 voorts een koersverandering van het bodemsaneringsbeleid is ingezet door BEVER (beleidsvernieuwing bodemsanering) en het interdepartementaal beleids-onderzoek (heroverweging) bodemsanering, dat is bevestigd in het Kabinetsstandpunt over vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid, zoals de Minister dat op 19 juni 1997 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden en waarmee de Tweede Kamer op 11 september 1997 akkoord is gegaan;
- (11) dat het Kabinetsstandpunt uit 1997 heeft geleid tot de totstandkoming van het Uitvoeringsplan Vernieuwing Bodemsaneringsbeleid van juli 1998 en het Uitvoeringsprogramma Vernieuwing Bodemsaneringsbeleid van december 1998, partijen genoegzaam bekend, zodat zij daarvan geen nadere beschrijving verlangen;
- (12) dat de Minister in vervolg op het Kabinetsstandpunt van 1997 bij brief van 3 december 1999 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gezonden het Kabinetsstandpunt over de functiegerichte en kosteneffectieve aanpak van bodemverontreiniging, waarin nadere invulling wordt gegeven aan de koerswijziging voor zover het betreft het functiegericht en kosteneffectief saneren;
- (13) dat de Minister en de Provincies op 23 april 1998 een intentieverklaring bodemverontreiniging De Nederlandse Kempen hebben ondertekend;
- (14) dat de partijen bij de sub (13) bedoelde intentieverklaring zich ingevolge artikel 5.1 van die verklaring dien(d)en in te spannen om uiterlijk op 1 januari 1999 een Beginsel-document te tekenen, waarin met meerdere betrokkenen principeafspraken omtrent de aanpak van de verontreiniging en het te bereiken resultaat en financiële aspecten worden vastgelegd;
- (15) dat de Minister en de Provincies sedertdien hebben gewerkt aan de vormgeving van een project waarbinnen, mede op basis van het gedachtegoed van BEVER, kan worden gekomen tot een maatschappelijk gedragen specifiek op de verontreinigingssituatie in het sub (1) bedoelde gebied toegespitste vorm van zogenaamd Actief bodembeheer;

- (16) dat in oktober 1998 een conceptnotitie "Naar een actief bodembeheer" is verschenen, welke in november 1998 onderwerp vormde van een werkconferentie en vervolgens op 20 mei 1999, in het bestuurlijk overleg tussen de partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend, is vastgesteld, welke definitieve notitie als **biilage 3** aan deze overeenkomst is gehecht;
- (17) dat sedertdien met betrekking tot de verontreiniging in het sub (1) bedoelde gebied diverse concrete afspraken zijn gemaakt;
- (18) dat in november 1999 door de Minister, de Provincie Limburg, het Waterschap Peel- en Maasvallei en het Zuiveringschap Limburg in het project Tungelroyse Beek een convenant is getekend betreffende de feitelijke uitvoering van een viertal zogenaamde herinrichtingsprojecten (Kruispeel, Ell-kanaal, Heythuysen-Leudal en Zandvang/depot Neer) welke mede ten doel hebben de (water)bodemkwaliteit op een aantal plaatsen in de Tungelroysebeek te verbeteren;
- (19) dat op 20 januari 2000 in het project Havenweg door de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Cranendonck een intentieverklaring en door de Provincie Noord-Brabant, Budelco en Allied Signal een overeenkomst is getekend betreffende de sanering van het gebied Havenweg;
- (20) dat in het kader van het project zinkassendepots inmiddels 9 tijdelijke zinkassendepots worden (zijn) gesaneerd;
- (21) dat inmiddels een stadium is bereikt waarin ook andere belanghebbende partijen in dit project kunnen worden betrokken en (nadere) afspraken kunnen worden gemaakt over de verdere ontwikkeling en invulling van het Actief bodembeheer specifiek voor de sub (3) bedoelde bodemverontreiniging;
- (22) dat de verontreiniging zich bevindt in ieder geval op het grondgebied van de Gemeenten;
- (23) dat de verontreiniging zich voorts bevindt in het beheergebied van de Water-(kwaliteits)beheerders;
- (24) dat de Gemeenten en Water(kwaliteits)beheerders belang hebben bij aanpak van de verontreiniging en bovendien uit hoofde van hun hoedanigheid en/of deskundigheid een bijdrage kunnen leveren in (de uitvoering van) het project en zich daartoe ook bereid hebben verklaard;
- (25) dat partijen in deze overeenkomst hun (verdere) afspraken vastleggen;

- (26) dat deze overeenkomst de uitwerking vormt van het bepaalde in artikel 5.1 van de sub (13) bedoelde intentieverklaring.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1: Definities

- 1.1 **De Kempen:** het gebied zoals aangegeven op bijlage 1 bij deze overeenkomst.
- 1.2 **Bodem:** bodem als bedoeld in artikel 1 van de Wet bodem-bescherming, waaronder in het kader van deze overeenkomst in ieder geval wordt verstaan vaste grond, grondwater en waterbodem.
- 1.3 **Verontreiniging:** de (dreigende) verontreiniging van de Bodem van de Kempen met zware metalen zoals zink, cadmium, lood en arseen, welke verontreiniging direct en/of indirect het gevolg is van de bedrijfsactiviteiten van (voormalige) in Nederland en België gevestigde zinkertsverwerkende bedrijven.
- 1.4 **Actief bodembeheer de Kempen:** het proces dat de keten preventie, sanering, nazorg en beheer van de Verontreiniging omvat en zich, mede op basis van het gedachtegoed van BEVER, richt op een duurzaam beheer van de Bodem in de Kempen, in welk kader enerzijds wordt gestreefd naar het behoud en waar mogelijk verhoging van de gebruikswaarde van de Bodem voor mens, plant en dier en in ieder geval het wegnemen van onaanvaardbare milieuhygiënische risico's, en anderzijds naar het betrekken van de bodem- en milieukwaliteit bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen vanuit een gebiedsgerichte benadering.
- 1.5 **Raamplan Actief bodembeheer de Kempen:** een maatschappelijk gedragen beleidsstuk waarin wordt beschreven het Actief bodembeheer de Kempen zowel in organisatorisch, juridisch, financieel als in milieuhygiënisch opzicht.

- 1.6 **Project:** het tot stand brengen van het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen en het ondersteunen en faciliteren van partijen bij deze overeenkomst en derden bij de daadwerkelijke aanpak van de Verontreiniging gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
- 1.7 **Deelprojecten:** Deelproject inhoud Actief bodembeheer de Kempen, Deelproject Financiën en Deelproject juridische aspecten, welke gezamenlijk het Project vormen.
- 1.8 **Projectplan:** een gedetailleerde beschrijving van het Project (versie 2.5), welke als **bijlage 4** aan deze overeenkomst is gehecht.
- 1.9 **Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen:** een overlegorgaan waarin zitting hebben vertegenwoordigers van partijen bij deze overeenkomst op bestuurlijk niveau, hetwelk verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Project.
- 1.10 **Projectbureau Actief bodembeheer de Kempen:** het projectbureau Actief bodembeheer de Kempen zoals bedoeld in het instellingsbesluit van de Provincies, hetwelk als **bijlage 5** aan deze overeenkomst is gehecht.
- 1.11 **Projectdirecteur:** de door de Provincies na overleg met het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen te benoemen persoon die de dagelijkse leiding heeft over het Projectbureau Actief bodembeheer de Kempen, zoals omschreven in bijlage 5 bij deze overeenkomst.
- 1.12 **Werkgroep:** een groep personen in ieder geval bestaande uit vertegenwoordigers van (één of meer) partijen bij deze overeenkomst, belast met de uitvoering van (een onderdeel van) een deelproject.
- 1.13 **Projectorganisatie:** het Projectbureau Actief bodembeheer de Kempen, de Projectdirecteur en de Werkgroepen gezamenlijk.

- 1.14 **Praktijkproject(en):** het project Tungalroyse Beek, het project De Dommel, het project Havenweg en het project Zinkassendepots, welke projecten partijen genoegzaam bekend zijn, zodat zij daarvan geen nadere beschrijving verlangen.
- 1.15 **Beginseldocument:** deze overeenkomst.
- 1.16 **Uitvoeringsconvenant(en):** het (de) convenant(en), volgend op het Beginseldocument, waarin organisatorische, juridische en financiële afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de aanpak van de Verontreiniging op basis van het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen.

Artikel 2: Uitgangspunten

Partijen onderschrijven de volgende uitgangspunten:

- (i) Het is van het grootste belang dat een breed maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd voor het Actief bodembeheer de Kempen.
- (ii) De specifieke bodemproblematiek in de Kempen rechtvaardigt een op maat gesneden aanpak van de Verontreiniging.
- (iii) Partijen realiseren zich dat de waterbodem in het kader van Actief bodembeheer de Kempen waarschijnlijk een meer op die problematiek toegespitste aanpak vergt die (op onderdelen) afwijkt van de aanpak van de vaste grond (en het grondwater).
- (iv) De samenwerking in het kader van het Beginseldocument heeft alleen dan kans van slagen wanneer alle partijen bij het Beginseldocument zich daarvoor naar beste vermogen inspannen en waar mogelijk en nodig hun specifieke deskundigheid en hoedanigheid inzetten om het sub (ii) bedoelde maatwerk tot stand te brengen.
- (v) In het kader van (de uitvoering van) het Beginseldocument dient overleg en afstemming plaats te vinden met de verschillende maatschappelijke groeperingen en het ter zake bevoegde gezag van Vlaanderen.
- (vi) Bij de aanpak van de Verontreiniging zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de ruimtelijke dynamiek van de Kempen.
- (vii) De kennis en ervaring opgedaan in het kader van (de uitvoering van) de Praktijkprojecten dienen te worden aangewend bij de uitvoering van het Project.

- (viii) Waar mogelijk dient te worden gestreefd naar het bereiken van win-win situaties.
- (ix) De kosten die gemoed zullen zijn met de uitvoering van het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen zullen niet onevenredig ten laste komen van één of meer partijen bij het Beginseldocument.
- (x) Ondertekening van het Beginseldocument scheidt, met uitzondering van de onderhandelingsverplichting als bedoeld in artikel 13 van dit Beginseldocument, geen verplichtingen van partijen ten aanzien van de uitvoering van het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen.
- (xi) Onder preventie wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van verder kwaliteitsverlies van de Bodem.
- (xii) Onder sanering wordt in ieder geval verstaan het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de Verontreiniging en de directe gevolgen daarvan, waaronder begrepen het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen en het instellen van gebruiksbeperkingen.
- (xiii) Partijen zijn zich er van bewust dat waar de Verontreiniging niet (volledig) wordt verwijderd na sanering de noodzaak tot beheer en nazorg kan blijven bestaan.
- (xiv) Onder nazorg wordt in ieder geval verstaan de controle en de monitoring van de bodemkwaliteit na sanering en het instandhouden van voorzieningen of maatregelen die als onderdeel van de sanering zijn aangebracht of worden toegepast.
- (xv) Onder beheer wordt onder meer verstaan de monitoring van de milieukwaliteit in brede zin, waaronder begrepen het registreren en reguleren van grondstromen, de registratie van gebruiksbeperkingen en het toezicht, de controle en handhaving bij de uitvoering van saneringen, bij besturing van grondstromen en bij gebruiksbeperkingen.

Artikel 3: Samenwerking

Partijen werken samen bij de uitvoering van het Project overeenkomstig het Projectplan.

Artikel 4: Raamplan Actief bodembeheer de Kempen

- 4.1 Het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen vormt een adequate basis voor de aanpak van de Verontreiniging en de daartoe te nemen besluiten, waaronder onder meer de Gevalsbeschikking(en). Het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen bevat in ieder geval hetgeen is omschreven in paragraaf 2.3 van het Projectplan.

- 4.2 Het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen dient in concept gereed te zijn uiterlijk 1 juli 2001.
- 4.3 Het sub 4.2 bedoelde conceptplan wordt voorgelegd aan partijen bij het Beginsel-document en vormt binnen 3 (drie) maanden na de datum waarop het concept gereed is onderwerp van overleg tussen partijen.
- 4.4 Het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen is eerst definitief indien en zodra alle partijen bij het Beginsel-document daaraan hun goedkeuring hebben verleend, hetgeen dient te blijken uit een schriftelijke mededeling van elke partij aan de Projectdirecteur, welke mededeling uiterlijk op 31 december 2001 dient te zijn verzonden.
- 4.5 Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen het sub 4.4 bedoelde definitieve Raamplan Actief bodembeheer de Kempen vast te stellen als onderdeel van hun beleid.

Artikel 5: Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen

- 5.1 Het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen bestaat uit 7 (zeven) leden waarvan 1 (één) aan te wijzen door de Minister, 1 (één) aan te wijzen door de Provincie Noord-Brabant, 1 (één) aan te wijzen door de Provincie Limburg, 1 (één) aan te wijzen door de Gemeenten gelegen in de Provincie Noord-Brabant gezamenlijk, 1 (één) aan te wijzen door de Gemeenten gelegen in de Provincie Limburg gezamenlijk, 1 (één) aan te wijzen door de Water(kwaliteits)beheerders in de Provincie Noord-Brabant gezamenlijk en 1 (één) aan te wijzen door de Water(kwaliteits)beheerders in de Provincie Limburg gezamenlijk.
- 5.2 Het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Project. De taken en bevoegdheden van het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen zijn omschreven in paragraaf 3.3.1 van het Projectplan.
- 5.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 18 jo artikel 20 geldt dat het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen gerechtigd is het Projectplan te wijzigen indien en voor zover hieraan naar het oordeel van het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen behoefte bestaat. Het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen zal de partijen bij het Beginsel-document schriftelijk op de hoogte stellen van elke wijziging als bedoeld in dit artikellid.

Artikel 6: Projectorganisatie

- 6.1 Het Projectbureau is opgericht door de Provincies per 1 januari 2001 en is gevestigd te Eindhoven.
- 6.2 Het Projectbureau is belast met de feitelijke uitvoering van het Project overeenkomstig het Projectplan.
- 6.3 De taken van het Projectbureau zijn omschreven in bijlage 5 bij het Beginseldocument en in de paragrafen 3.3.2 en 4.5 van het Projectplan.
- 6.4 Het Projectbureau staat onder dagelijkse leiding van de Projectdirecteur. De Projectdirecteur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het Project.
- 6.5 De Projectdirecteur wordt benoemd door de Provincies na overleg met het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen zulks in beginsel uiterlijk op 1 september 2001.
- 6.6 De taken en bevoegdheden van de Projectdirecteur zijn omschreven in bijlage 5 bij het Beginseldocument en in paragraaf 3.3.2 van het Projectplan.
- 6.7 De Projectdirecteur legt met betrekking tot de inhoudelijke aspecten van het Project verantwoording af aan het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen en met betrekking tot de beheersmatige aspecten van het Project aan de Directeur Waterstaat, Milieu en Vervoer van de Provincie Noord-Brabant. De Provincie Noord-Brabant (de genoemde directeur) draagt zorg voor periodieke afstemming omtrent de beheersmatige aspecten van het Project met de Provincie Limburg (de Directeur Milieu en Water).
- 6.8 Totdat de Projectdirecteur is benoemd fungeert de sedert juni 1999 in opdracht van de Provincie in functie zijnde projectmanager als waarnemend Projectdirecteur.
- 6.9 Bij ontstentenis en/of beëindiging van (een deel van) de werkzaamheden van de (waarnemend) Projectdirecteur benoemen de Provincies na overleg met het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen zo spoedig mogelijk een vervangende Projectdirecteur.
- 6.10 De Werkgroepen werken in opdracht van de Projectdirecteur.
- 6.11 Elke Werkgroep werkt volgens een door de Projectdirecteur goedgekeurd werkplan waarin gedetailleerd zijn beschreven de werkwijze, de te verrichten werkzaamheden en het (de) te leveren product(en). Elke eventuele wijziging van het in dit artikellid bedoelde werkplan behoeft de voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de Projectdirecteur.

- 6.12 Elke Werkgroep rapporteert maandelijks schriftelijk aan de Projectdirecteur omtrent de voortgang en (tussentijdse) resultaten van de werkzaamheden.
- 6.13 De resultaten van de werkzaamheden van de Werkgroepen worden in documenten vastgelegd. Deze documenten vormen onder meer de basis voor het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen.

Artikel 7: Deelproject Inhoud (Actief bodembeheer de Kempen)

- 7.1 Deelproject Inhoud (Actief bodembeheer) de Kempen omvat in ieder geval hetgeen is bepaald in paragraaf 4.1 van het Projectplan.
- 7.2 De navolgende Werkgroepen zijn belast met de uitvoering van Deelproject Inhoud (Actief bodembeheer de Kempen):
- Werkgroep Gevalsafbakening;
 - Werkgroep Ruimtelijke Samenhang;
 - Werkgroep Bodemkwaliteit;
 - Werkgroep Waterbodemkwaliteit;
 - Werkgroep Grondwater en Verspreiding;
 - Werkgroep Zinkassenverwijderingsstructuur.
- 7.3 Een gedetailleerde taakomschrijving van de sub 7.2 genoemde Werkgroepen en een overzicht van de door hen te leveren producten zijn beschreven in paragraaf 4.1 van het Projectplan.

Artikel 8: Deelproject Financiën

- 8.1 Deelproject Financiën omvat in ieder geval hetgeen is bepaald in paragraaf 4.2 van het Projectplan.
- 8.2 De Werkgroep financiën is belast met de uitvoering van Deelproject Financiën. Een gedetailleerde taakomschrijving van de Werkgroep Financiën en een overzicht van de door haar te leveren producten zijn beschreven in paragraaf 4.2 van het Projectplan.

Artikel 9: Deelproject Juridische aspecten

- 9.1 Deelproject juridische aspecten omvat in ieder geval hetgeen is bepaald in paragraaf 4.3 van het Projectplan.

- 9.2 De Werkgroep Juridische aspecten is belast met de uitvoering van het Deelproject juridische aspecten. Een gedetailleerde taakomschrijving van de Werkgroep Juridische aspecten en een overzicht van de door haar te leveren producten zijn beschreven in paragraaf 4.3 van het Projectplan.

Artikel 10: Praktijkprojecten

- 10.1 Bij de uitvoering van het Project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en ervaring opgedaan bij (de uitvoering van) de Praktijkprojecten.
- 10.2 De feitelijke uitvoering van de Praktijkprojecten valt buiten de werking van het Beginsel-document. Het project Tungelroyse Beek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Zuiveringschap Limburg. Het project De Dommel wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Waterschap De Dommel. Het project Havenweg en het project Zinkassendepots worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Brabant.

Artikel 11: Inzet menskracht

- 11.1 Partijen stellen ten behoeve van het tot stand brengen van het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen in het jaar 2001 voor eigen rekening minimaal de navolgende menskracht beschikbaar:

De Minister:	140 mensdagen
De Provincie Noord-Brabant:	485 mensdagen
De Provincie Limburg:	111 mensdagen
De Gemeente Bergeijk:	15 mensdagen
De Gemeente Cranendonck:	15 mensdagen
De Gemeente Heeze-Leende:	15 mensdagen
De Gemeente Weert:	15 mensdagen
Waterschap De Dommel:	25 mensdagen
Waterschap Peel- en Maasvallei:	25 mensdagen
Zuiveringschap Limburg:	25 mensdagen

Indien op enig moment blijkt dat van één of meer partijen een grotere inzet benodigd is, treedt de Projectdirecteur in overleg met de betreffende partij(en) over eventuele vergroting van haar (hun) inzet.

- 11.2 De concrete bezetting van de Projectorganisatie op de datum van ondertekening van het Beginseldocument is weergegeven in het schema dat als **biilage 6** aan het Beginseldocument is gehecht.
- Bij ontstentenis en/of beëindiging van (een deel van) de werkzaamheden door een of meer personen vermeld in dit schema draagt de partij die deze perso(o)n(en) beschikbaar heeft gesteld zo spoedig mogelijk zorg voor gelijkwaardige vervanging.

Artikel 12: Kosten Projectorganisatie

De kosten van (de uitvoering van) het Project, met uitzondering van de kosten van de inzet van menskracht sub 11.1 bedoeld, worden voor het jaar 2001 geraamd op 4,5 miljoen gulden. Deze kosten worden door de Provincies ten laste gebracht van de door de Minister aan de Provincies te verlenen c.q. reeds verleende bijdragen op grond van art. 76 jo. art. 88 van de Wet bodembescherming (Wbb-budget).

Artikel 13: Uitvoeringsconvenant(en)

Partijen treden terstond na de datum van het gereedkomen van het conceptplan als bedoeld sub 4.2 met elkaar in onderhandeling over de vorm en inhoud van het (de) Uitvoeringsconvenant(en). Indien partijen niet binnen 18 (achttien) maanden na die datum het (de) Uitvoeringsconvenant(en) hebben ondertekend, vervalt de onderhandelingsverplichting als vervat in dit artikel.

Artikel 14: Afspraken bevoegd gezag Vlaanderen

Partijen streven ernaar om schriftelijke afspraken te maken met het desbetreffende bevoegde gezag van Vlaanderen ten aanzien van de aanpak van in Vlaanderen aanwezige verontreiniging met zware metalen zoals zink, cadmium, lood en arseen, welke verontreiniging direct en/of indirect het gevolg is van de bedrijfsactiviteiten van (voormalige) in Nederland en België gevestigde zinkertsverwerkende bedrijven, voor zover dit van invloed is op het tot stand brengen en/of de uitvoering van het Raamplan Actief bodembeheer de Kempen.

Artikel 15: Eventuele strijd met wet- en/of regelgeving

Partijen zijn van oordeel dat de bepalingen van het Beginseldocument in overeenstemming zijn met de (inter)nationale wet- en regelgeving. In het geval één of meer bepalingen van het Beginseldocument desalniettemin ten gevolge van enige bepaling van (inter)nationale wet- en/of regelgeving geheel of gedeeltelijk ongeldig blijk(t)(en) en/of niet zonder inbreuk op een dergelijke bepaling kan worden nagekomen, geldt dat dit feit in beginsel geen invloed heeft op (de uitvoering van) de andere bepalingen van het Beginseldocument, terwijl in dit verband voorts heeft te gelden dat partijen bij het Beginseldocument in een zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg zullen treden teneinde tot een oplossing te komen die past in de geest van het Beginseldocument en zoveel mogelijk aansluit bij het bepaalde in de betrokken bepaling(en).

Artikel 16: Onvoorziene omstandigheden

- 16.1 Onvoorziene omstandigheden die met zich meebrengen dat ongewijzigde uitvoering van het Beginseldocument naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) vereist kan worden, kunnen leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van het Beginseldocument.
- 16.2 De partij bij het Beginseldocument aan wiens zijde een onvoorziene omstandigheid opkomt, is gehouden de andere partijen bij het Beginseldocument daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en voorafgaand aan een eventuele ontbinding of wijziging in overleg te treden met de andere partijen bij het Beginseldocument teneinde de ontstane situatie en de consequenties te bespreken en zo mogelijk in onderling overleg op te lossen.

Artikel 17: Toetreding andere partijen

Andere gemeenten en water(kwaliteits)beheerders dan die welke het Beginseldocument hebben ondertekend, die (alsnog) bereid zijn zich te conformeren aan de bepalingen van het Beginseldocument kunnen toetreden als partijen bij het Beginseldocument door ondertekening van een overeenkomst, waarvan de concepttekst als **bijlage 7** aan het Beginseldocument is gehecht. De ondertekende toetredingsovereenkomst wordt bijlage bij het Beginseldocument.

Artikel 18: Aanvulling en/of wijziging Beginseldocument

Het Beginseldocument kan alleen worden aangevuld of gewijzigd door en bij een schriftelijke verklaring die door alle partijen bij het Beginseldocument is ondertekend. De ondertekende verklaring wordt bijlage bij het Beginseldocument.

Artikel 19: Publiciteit

Publiciteit met betrekking tot het Beginseldocument door een of meer partijen vindt alleen plaats nadat daarover vooraf in het Bestuurlijk Overleg Actief bodembeheer de Kempen afspraken zijn gemaakt.

Artikel 20: Bijlagen

De bij het Beginseldocument behorende bijlagen maken integraal deel uit van het Beginseldocument. Bij strijdigheid van de bepalingen van het Beginseldocument en het bepaalde in de daarbij behorende bijlagen prevaleren de bepalingen van het Beginseldocument.

Artikel 21: Geschillen

- 21.1 Op het Beginseldocument is Nederlands recht van toepassing.
- 21.2 Er is sprake van een geschil indien een partij daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding maakt aan de andere partijen. Partijen zullen binnen 4 (vier) weken na een zodanige melding eerst met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een oplossing voor het geschil kan worden gevonden.
- 21.3 Eventuele geschillen die uit het Beginseldocument of (een) eventueel daarop voortbouwend(e) overeenkomst(en) mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Artikel 22: Beëindiging Beginseldocument

Het Beginseldocument eindigt van rechtswege:

- (i) op 1 januari 2002 indien niet door alle partijen tijdig een schriftelijke mededeling is gedaan als bedoeld sub 4.4, dan wel
- (ii) op de datum waarop alle partijen het (de) Uitvoeringsconvenant(en) hebben ondertekend, dan wel
- (iii) Op de datum waarop 18 (achttien) maanden zijn verstreken na de datum van het gereedkomen van het conceptplan als bedoeld sub 4.2

Artikel 23: Slotbepalingen

- 23.1 Het Beginseldocument treedt in werking op 5 februari 2001.


23.2 De vertegenwoordigers van partijen staan er voor in dat zij in hun hoedanigheid bevoegd zijn tot ondertekening van het Beginseldocument en dat voor het aangaan daarvan de rechtens vereiste besluiten tot goedkeuring en/of machtiging respectievelijk instemming of anderszins tot stand zijn gekomen.

23.3 Ieder der partijen draagt de eigen kosten ter zake van de totstandkoming van het Beginseldocument, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand.

Het Beginseldocument is in tienvoud opgemaakt en ondertekend te Budel (gemeente Cranendonck) op 5 februari 2001.



drs. J.A. Suurland



drs. L.H.J. Verheijen




drs. C.E.M. de Waal




H.P.M. van Ham



J.A. Jorritsma



C.J.W. Klap



drs. C.J.J.S. Majoor



ir. A.J.A.M. Segers

v.d.



C.T. Cornelissen



ir. H.A. van Alderwegen